



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX
EN PROVENCE N° DL.2018-394**

Séance publique du

28 septembre 2018

**Présidence de Maryse JOISSAINS MASINI
Maire d'Aix-en-Provence Vice-Président de la
Métropole Aix-Marseille-Provence Président du
Conseil de Territoire du Pays d'aix**

Accusé de réception en préfecture
Identifiant : 013-211300017-20180928- lmc1138892-DE-1-1
Date de signature : 02/10/2018
Date de réception : mardi 2 octobre 2018
 <p>POUR CERTIFICATION DU CARACTÈRE EXÉCUTOIRE: - ACTE SIGNÉ ✓ - COMPTE RENDU AFFICHÉ ✓ - ACTE TRANSMIS POUR EXERCICE DU CONTRÔLE DE LEGALITÉ ✓</p>

**OBJET : REHABILITATION DU SITE DES PETITES SŒURS DES PAUVRES - CONVENTION DE
MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE VILLE D'AIX-EN-PROVENCE/SEMEPA -
DÉCOMPTÉ GÉNÉRAL DÉFINITIF - BILAN DE CLÔTURE - QUITUS DONNÉ AU MANDATAIRE**

Le 28 septembre 2018 à 10h30, le Conseil Municipal de la Commune d'Aix-en-Provence s'est réuni en session Ordinaire dans la salle de ses délibérations, à l'Hôtel-de-Ville, sur la convocation qui lui a été adressée par Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, Maire, le 21/09/2018, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents :

Monsieur Jacques AGOPIAN, Monsieur Ravi ANDRE, Madame Dominique AUGÉY, Monsieur Edouard BALDO, Madame Charlotte BENON, Madame Odile BONTHOUX, Madame Patricia BORRICAND, Monsieur Jacques BOUDON, Monsieur Jean BOULHOL, Monsieur Jean-Pierre BOUVET, Monsieur Raoul BOYER, Monsieur Gérard BRAMOULLÉ, Madame Danièle BRUNET, Monsieur Lucien-Alexandre CASTRONOVO, Eric CHEVALIER, Madame Noelle CICCOLINI-JOUFFRET, Madame Charlotte DE BUSSCHERE, Monsieur Philippe DE SAINTDO, Monsieur Gerard DELOCHE, Madame Brigitte DEVESA, Madame Sylvaine DI CARO, Monsieur Alexandre GALLESE, Monsieur Hervé GUERRERA, Madame Souad HAMMAL, Madame Muriel HERNANDEZ, Madame Sophie JOISSAINS, Madame Maryse JOISSAINS MASINI, Madame Gaele LENFANT, Monsieur Claude MAINA, Madame Reine MERGER, Mme Arlette OLLIVIER, Monsieur Stéphane PAOLI, Monsieur Jean-Marc PERRIN, Madame Liliane PIERRON, Monsieur Jean-Jacques POLITANO, Monsieur Christian ROLANDO, Madame Catherine ROUVIER, Madame Danielle SANTAMARIA, Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, Monsieur Jules SUSINI, Monsieur Francis TAULAN, Madame Françoise TERME, Monsieur Michael ZAZOUN, Madame Karima ZERKANI-RAYNAL.

Excusés avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales:

Madame Abbassia BACHI à Mme Arlette OLLIVIER, Monsieur Moussa BENKACI à Madame Sophie JOISSAINS, Monsieur Maurice CHAZEAU à Monsieur Stéphane PAOLI, Monsieur Sylvain DIJON à Madame Dominique AUGÉY, Monsieur Laurent DILLINGER à Monsieur Michael ZAZOUN, Madame Irène MALAUZAT à Monsieur Philippe DE SAINTDO.

Excusés sans pouvoir :

Monsieur Gilles DONATINI, Madame Michele EINAUDI, Madame Coralie JAUSSAUD, Madame Catherine SILVESTRE, Madame Josyane SOLARI.

Secrétaire : Jean Boulhol

Monsieur Alexandre GALLESE donne lecture du rapport ci-joint.



D.G.A.S Urbanisme et Aménagement
Opérations d'aménagement

Nomenclature : 1.3
Conventions de Mandat

RAPPORT POUR
LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 SEPTEMBRE 2018

RAPPORTEUR : Monsieur Alexandre GALLESE

Politique Publique : 04-AMENAGEMENT ET GESTION DE L'ESPACE URBAIN

OBJET : REHABILITATION DU SITE DES PETITES SŒURS DES PAUVRES - CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE VILLE D'AIX-EN-PROVENCE/SEMEPA - DÉCOMPTE GÉNÉRAL DÉFINITIF - BILAN DE CLÔTURE - QUITUS DONNÉ AU MANDATAIRE- Décision du Conseil

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre du Contrat de Plan Etat/Région (CPER) 2000/2006 (Volet Enseignement Supérieur), la Ville d'Aix-en-Provence s'est engagée, par délibération du 16 novembre 2000, à concourir à la réalisation de diverses opérations, dont l'extension de l'Institut d'Etudes Politiques et plus particulièrement l'augmentation de sa capacité d'accueil. Après la perspective du déplacement d'un autre établissement d'enseignement, c'est finalement l'Institut d'Etudes Politiques qui est transféré sur le site des Petites Sœurs des Pauvres.

Suite à un appel à concurrence, par délibération n° 2005-0297 du 14 mars 2005 et convention de mandat subséquente du 10 mai 2005, la Ville a délégué à la SEMEPA la maîtrise d'ouvrage pour la restructuration du site des Petites Sœurs des Pauvres.

Cette opération visait à :

- créer une extension de l'IEP,
- réaliser un Centre Inter Universitaire d'Accueil, d'Examen et de Concours (CAEC),
- aménager un espace de vie étudiante comprenant une cafétéria et un centre de conférences.

Le coût prévisionnel était alors de 3 897 307,01€ HT, soit **4 661 179,18 € TTC** (travaux et rémunération du mandataire) auquel s'ajoutaient les charges foncières entièrement supportées par les partenaires, soit un total de 6 618 325,16 € TTC.

Le partenariat financier définit dans le cadre du CPER 2000/2006 s'établissait de la façon suivante :

- Etat	977 711,92 €
--------	--------------

- Conseil Régional	2 362 959,77 €
- Conseil Général	2 362 959,77 €
- Ville d'Aix-en-Provence	914 694,10 €

soit une participation des partenaires de 5 703 631,46 € TTC représentant 86,18 % du total de l'opération.

Cependant, compte tenu notamment de l'état des bâtiments, deux avenants ont été conclus (l'avenant n° 1 du 22 janvier 2018, validé par délibération du 17 décembre 2007, et l'avenant n° 2 du 16 juin 2010, validé par délibération du 17 mai 2010), lesquels ont apporté des modifications en termes de coûts de travaux et de délais de réalisation.

Ainsi, le coût prévisionnel de l'opération est passé à 4 930 751,83 € HT, soit **5 897 179,19 € TTC** (travaux et rémunération du mandataire), portant le coût total de l'opération à 7 854 325,16 € TTC. Ce coût supplémentaire de 1 236 000,01 € TTC a été pris en charge par la Ville d'Aix-en-Provence, portant sa participation à 27,38 % du total de l'opération.

Conformément à l'article 20 de la convention de mandat précitée, la SEMEPA a produit un décompte général définitif qui s'établit ainsi :

-Dépenses € TTC:	5 949 858,21 €
- <i>frais divers</i> :	286 443,25 €
- <i>maîtrise d'oeuvre</i> :	261 248,22 €
- <i>travaux</i> :	5 181 616,15 €
- <i>rémunération mandataire</i> :	220 550,59 €
- Recettes € TTC :	5 923 864,94 €
<i>dont 193 102,11 de rémunération mandataire réellement versée.</i>	

A noter qu'un contentieux avec une société attributaire du « lot n° 1 – Démolition – gros œuvre – désamiantage » s'est soldée par un protocole transactionnel qui n'est intervenu qu'en juin 2017 et a donc retardé l'échéance du contrat.

Le bilan fait ressortir un solde débiteur pour la Ville d'un montant de 25 993,27 € TTC correspondant au reliquat de rémunération du mandataire, lequel renonce au solde de sa rémunération. Comme précisé ci-dessus et selon la répartition susvisée, la Ville a bénéficié de subventions (toutes encaissées à ce jour) pour un montant de 5 703 631,46 € TTC. En conséquence, en application des dispositions de l'article 23 de la convention de mandat, la SEMEPA sollicite le quitus pour cette opération.

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir:

- **ADOPTER** le bilan de clôture pour la réhabilitation du Site des Petites Sœurs des Pauvres,
- **DONNER QUITUS** à la SEMEPA pour la gestion de cette opération,
- **DIRE** que, conformément à l'article 7 de la convention de mandat, il est mis fin à cette convention.

DL.2018-394 - REHABILITATION DU SITE DES PETITES SŒURS DES PAUVRES -
CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE VILLE D'AIX-EN-
PROVENCE/SEMEPA - DÉCOMPTE GÉNÉRAL DÉFINITIF - BILAN DE CLÔTURE - QUITUS
DONNÉ AU MANDATAIRE-

Présents et représentés	: 50
Présents	: 44
Abstentions	: 0
Non participation	: 7
Suffrages Exprimés	: 43
Pour	: 43
Contre	: 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

NEANT

N'ont pas pris part au vote

Dominique AUGÉY Odile BONTHOUX Jacques BOUDON Gérard BRAMOULLÉ Alexandre
GALLESE Stéphane PAOLI Jean-Marc PERRIN

Le Conseil Municipal a Adopté à l'unanimité
le rapport qui précède.

Ont signé Maryse JOISSAINS MASINI, Maire

Président de séance et les membres du conseil présents :

L'adjoint ou le conseiller municipal délégué,
Reine Merger



1 « Toute décision individuelle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Marseille, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le délai de recours contentieux ...»

Aix-en-Provence, le 09 juillet 2018

Courrier arrivé le
16/07/2018
N°198 258
Mission Opérations d'Urbanisme & Aménagement

Madame Maryse JOISSAINS-MASINI
Maire
Hôtel de Ville
13616 AIX EN PROVENCE Cedex 1

A l'attention de Madame MANTET-MISTRAL

Nos Réf : PP/VF/MB/THC n° 122-2018



180709122

**Objet : - AIX EN PROVENCE (7R)
REHABILITATION DU SITE DES PETITES SŒURS DES PAUVRES
QUITUS DE L'OPERATION**

Madame le Maire,

Nous vous présentons ci-joint le décompte général de l'opération de réhabilitation du site des petites sœurs des pauvres.

A cet effet, nous vous rappelons que :

Le montant initial du mandat nous confiant l'opération est de :	4.661.179,19 €/TTC
L'avenant N°1 a fait état d'une augmentation de crédit de :	840.040,74 €/TTC
L'avenant N°2 a fait état d'une augmentation de crédit de :	395.959,26 €/TTC
Portant le mandat à la somme de :	5.897.179,19 €/TTC

Les avances de la collectivité s'élèvent à la somme de :	5.863.102,11 €/TTC
Les produits financiers affectés à l'opération sont de :	60.762,83 €/TTC
Portant le montant des recettes à la somme de :	5.923.864,94 €/TTC

Le montant des dépenses cumulées est arrêté à la somme de :	5.949.858,21 €/TTC
---	--------------------

L'opération présente un solde débiteur en faveur de la SEMEPA, correspondant au solde de sa rémunération, de :

25.993,27€/TTC

Nous vous informons que la SEMEPA y renonce.

Notre mission est terminée, et l'année de parfait achèvement est écoulée.
En conséquence, nous sollicitons la délivrance du quitus de l'opération.

Nous vous prions de croire, Madame le Maire, à l'assurance de nos sentiments dévoués.

Le Directeur,

Jean-Louis VINCENT

**CONTRAT DE MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE
VILLE D'AIX EN PROVENCE**

Restructuration du site des petites sœurs des pauvres "Ma Maison" - 7R -

DECOMPTE GENERAL DEFINITIF arrêté au 23/11/2017

ETAT DES DEPENSES TTC ENGAGEES ET REGLEES

N°	DESIGNATIONS	ENGAGEMENTS		OBJET	DECOMPTE					
		Cdes / Marchés			€ / TTC					
		N°	Dates		N°1	N°2	N°3	N°4	DGD	CUMULE
1	FRAIS DIVERS									
1A	REPROGRAPHIE									
	SREI		08/09/05	csps+géomètres	831.34					
	SREI		08/09/05	contrôle technique	252.74					
	SREI		25/08/05	MO	36.47					
	SREI		12/10/05	MO	90.42					
	SREI		12/12/05	MOE	294.22					
	SREI		09/01/06	MOE	174.80					
	SREI		07/12/06	Permis construire	183.10					
	SREI		08/10/07	DCE	2 988.45					
	SREI		08/10/07	MO	9.42					
	SREI		18/10/07	DCE	3 988.42					
	SREI 14975					259.53				
	SREI 15115					1 249.01				
	SREI 15395		05/03/08			1.36				
	SREI 15400		05/03/08			2 617.79				
	SREI 015663		07/05/08			59.13				
	SREI 15891		03/06/08			1 224.51				
	SREI 16086		02/06/08			49.28				
	SREI 16649		06/10/08			5.98				
	SREI 17596						52.43			
	SREI 18357		08/07/09					150.70		
	SREI 18416		08/07/09					85.75		
	SREI		21/04/16						20.59	
	Sous total 1A				8 849.38	5 466.59	52.43	236.45	20.59	14 625.44
1B	PUBLICATION									
	Le moniteur		19/08/05	MOE	1 705.02					
	TPBM		19/08/05	MOE	1 007.51					
	TPBM		19/08/05	Contrôle technique	1 049.49					
	TPBM		19/08/05	CSPS	1 083.07					
	TPBM		19/08/05	GEOMETRE	1 083.07					
	Courrier d'aix		16/08/05	GEOMETRE	882.67					
	Courrier d'aix		16/08/05	MOE	882.67					
	Courrier d'aix		16/08/05	CSPS	882.67					
	Courrier d'aix		16/08/05	Contrôle technique	882.67					
	BOAMP		23/08/05	MOE	676.51					
	Le moniteur		08/12/05	MOE	1 336.46					
	Courrier d'aix		06/12/05	MOE	949.84					
	Provence libérée		05/12/05	MOE	1 091.47					
	TPBM		07/12/05	MOE	1 049.49					
	BOAMP		28/12/05	MOE	676.51					
	Courrier d'aix		21/09/07	Travaux	1 489.98					
	TPBM		01/10/07	Travaux	1 649.95					
	Le moniteur		08/10/07	Travaux	2 437.83					
	BOAMP		08/10/07	Travaux	865.28					
	TPBM		22/10/07	OPC	1 606.42					
	Courrier d'aix		19/10/07	OPC	1 516.10					
	BOAMP		08/11/07			844.80				
	LE MONITEUR		29/10/07			2 286.49				
	TPBM		15/01/08			1 331.15				
	LE COURRIER D'AIX		14/01/08			1 247.44				
	LE COURRIER D'AIX		08/02/08			1 247.44				
	TPBM		11/02/08			1 393.27				
	BOAMP		18/02/08			701.44				
	BOAMP		11/03/08			727.04				
	LE COURRIER D'AIX		25/04/08			466.50				
	TPBM		05/05/08			545.77				
	LE COURRIER D'AIX		09/05/08			297.89				
	Sous total 1 B				24 804.68	11 089.23	0.00	0.00	0.00	35 893.91
1C	GEOMETRE									
	Renard S1	05/77/7R	08/11/05	topo lot 1	5 740.80					
	Renard S2	05/77/7R	08/11/05	topo lot 2	8 252.40					
	Renard	86/06/7R	02/02/07	relevé des façades	11 629.90					
	Sous total 1 C				25 623.10	0.00	0.00	0.00	0.00	25 623.10
1D	DIVERS									
	SYNTEC		13/03/06	jury CAO	170.00					
	CEBTP S1	34/06/7R	20/07/06	Sondages superst	27 555.84					
	CEBTP S2	34/06/7R	27/09/06	Sondages superst	13 203.84					
	QUALICONSULT S1	71/06/7R	17/07/06	contrôle technique	1 648.09					
	QUALICONSULT S2	71/06/7R	30/01/07	contrôle technique	3 296.18					
	QUALICONSULT S3	71/06/7R	27/04/07	contrôle technique	3 296.18					
	QUALICONSULT S4		27/02/08	contrôle technique		3 060.73				
	QUALICONSULT S5		14/05/08	contrôle technique		3 060.73				
	QUALICONSULT S6		29/08/08	contrôle technique		3 060.73				
	QUALICONSULT S7			contrôle technique			3 060.73			
	QUALICONSULT S8			contrôle technique			3 060.73			
	QUALICONSULT mission LP		02/06/09	contrôle technique				2 750.80		
	QUALICONSULT S9		02/06/09	contrôle technique				3 060.74		

N°	DESIGNATIONS	ENGAGEMENTS		OBJET	DECOMPTES						
		Cdes/Marchés			€ / TTC						
		N°	Dates		N°1	N°2	N°3	N°4	DGD	CUMULE	
	QUALICONCONSULT S10		27/08/09	contrôle technique					3 060.74		
	QUALICONCONSULT		01/10/09	contrôle technique					986.70		
	QUALICONCONSULT		31/03/10	contrôle technique					9 149.40		
	CEBTP S1	90/06/7	22/11/06	analyses plancher	28 225.60						
	CEBTP S2	90/06/7	08/12/06	analyses plancher	4 365.40						
	RETE	21/07/7	03/04/07	aps carrefour dalr	8 485.02						
	SOCOTEC S1	72/06/7	14/06/07	csp:s	1 022.58						
	SOCOTEC S2		18/06/08	csp:s		1 627.52					
	SOCOTEC S3		29/09/08	csp:s		1 627.52					
	SOCOTEC S4						1 627.52				
	SOCOTEC S5						1 627.52				
	SOCOTEC S6		22/05/09						1 627.52		
	SOCOTEC S7		11/08/09						1 627.52		
	SOCOTEC S8		25/03/10						1 085.01		
	SOCOTEC S9		02/04/10						454.48		
	MATHIEU		11/02/08	huissier		230.00					
	MATHIEU		20/05/08	huissier		300.00					
	MATHIEU		25/09/08	huissier		250.00					
	MATHIEU huissier						250.00				
	MATHIEU huissier		18/08/09						370.00		
	MATHIEU huissier		23/09/09						370.00		
	MATHIEU huissier		03/03/10						250.00		
	Maître COURANT S1		06/10/09						1 076.40		
	Maître COURANT S2		07/10/09						1 435.20		
	Maître COURANT S3		25/03/10						239.20		
	Maître COURANT S4		21/06/10						239.20		
	LSCG		03/03/14							3 109.60	
	LSCG		03/09/15							1 200.00	
	Maître COURANT		07/04/16							420.00	
	Maître COURANT		07/07/16							960.00	
	Maître COURANT		07/07/16							1 440.00	
	PREVICONSULT		30/11/09						101.66		
	EPSI S1		18/03/08	OPC		1 301.25					
	EPSI S2		02/04/08	OPC		3 253.12					
	EPSI S3		06/05/08	OPC		1 951.87					
	EPSI S4		04/06/08	OPC		1 951.87					
	EPSI S5		27/01/00	OPC		1 951.87					
	EPSI S6		12/11/00	OPC		1 951.87					
	EPSI S7		02/09/08	OPC		1 951.87					
	EPSI S8		29/09/08	OPC		1 951.87					
	EPSI S9						1 951.87				
	EPSI S10						1 951.87				
	EPSI S11						1 951.87				
	EPSI S12						1 951.87				
	EPSI S13						1 951.87				
	EPSI S14						1 951.87				
	EPSI S15						1 951.87				
	EPSI S16		26/05/09						1 301.25		
	EPSI S17		30/11/09						1 951.87		
	EPSI S18		26/01/10						1 951.87		
	EPSI S19		09/04/10						9 759.36		
	EPSI S 20		03/05/10						1 951.87		
	EPSI S 21		18/06/10						1 951.87		
	EPSI S22		14/06/10						1 138.59		
	SOL ESSAIS		21/05/10						1 951.87		
	CONCRETE S1	76/08/7	29/04/08	Etudes structures		3 079.70					
	CONCRETE S2		17/07/08	Etudes structures		2 392.00					
	CONCRETE S3		08/01/08	Etudes structures		2 093.00					
	Sous total 1 D				91 268.73	37 047.52	23 289.59	51 565.36	7 129.60	210 300.80	
	TOTAL 1				150 545.89	53 603.34	23 342.02	51 801.81	7 150.19	286 443.25	
2	MAITRISE D'ŒUVRE										
	ROMAN S1		18/05/06	diag+aps	21 180.00						
	ROMAN S2		27/07/06	aps	8 220.00						
	ROMAN S3		16/11/06	apd	14 112.00						
	ROMAN S4		10/01/07	apd	6 048.00						
	ROMAN S5		22/03/07	apd + pro	25 560.00						
	ROMAN S6		08/10/07	révisions de prix	2 017.64						
	ROMAN S7		24/07/08			13 411.93					
	ROMAN S8		06/10/08			4 147.38					
	ROMAN S9		13/10/08			2 193.75					
	ROMAN S10						5 068.31				
	ROMAN S11						1 998.34				
	ROMAN S12						2 373.76				
	ROMAN S13		02/06/09						6 469.49		
	ROMAN S14		13/07/09						10 157.00		
	ROMAN S14		07/09/09						4 661.72		
	ROMAN S16		20/05/10						1 807.77		
	LABASTI s/t						2 930.20				
	LABASTI s/t						3 097.64				
	LABASTI s/t		02/06/09						3 627.47		
	LABASTI s/t		13/07/09						3 638.23		
	LABASTI s/t		07/09/09						2 792.66		
	LABASTI s/t		20/05/10						777.40		
	BATTIER S1		08/06/06	diag+aps	13 620.00						
	BATTIER S2		02/03/07	apd + pro	18 420.00						
	BATTIER S3		08/06/07	pro	18 000.00						
	BATTIER S4		07/07/08	act		4 200.01					
	BATTIER S5		01/08/08			5 564.16					
	BATTIER S6						5 075.92				
	BATTIER S7						2 075.93				

N°	DESIGNATIONS	ENGAGEMENTS		OBJET	DECOMPTES					
		N°	Dates		€ / TTC					
					N°1	N°2	N°3	N°4	DGD	CUMULE
	BATTIER S8						8 533.51			
	ARCH.FS		27/04/10					20 332.00		
	ARCH.FS		10/06/10					19 136.00		
	TOTAL 2				127 177.64	29 517.23	31 153.61	73 399.74	0.00	261 248.22
3	TRAVAUX									
	SLE fouilles archeologiques		04/07/07		914.94					
	GR S1		02/04/08	lot 1		117 509.69				
	GR S2		13/05/08	lot 1		51 465.85				
	GR S3		04/06/08	lot 1		58 204.60				
	GR S4		07/07/08	lot 1		71 614.94				
	PECTEL		07/07/08	lot 1		60 872.14				
	GR S5		01/09/08	lot 1		124 925.52				
	PECTEL		01/09/08	lot 1		11 413.52				
	GR S6		10/09/08	lot 1		30 930.09				
	CEPI		10/09/08	lot 1		17 222.60				
	GR S7		22/10/08	lot 1		66 291.06				
	CEPI		22/10/08	lot 1		45 926.21				
	SOMBAT S1		07/07/08	lot 2		1 283.31				
	SOMBAT S2		01/09/08	lot 2		15 420.34				
	SOMBAT S3		07/10/08	lot 2		32 757.50				
	SOMBAT S4		22/10/08	lot 2		64 731.50				
	VAL CHARPENTE S1		16/09/08	lot 3		34 560.99				
	VAL CHARPENTE S2		07/10/08	lot 3		21 228.36				
	AMB S1		13/10/08	lot 6		5 991.96				
	EIME S0		02/04/08	lot 8		17 414.34				
	EIME S1		07/07/08	lot 8		6 251.37				
	EIME S2		07/10/08	lot 8		20 445.26				
	SUD TRX PEINTURE S1		16/09/08	lot 12		6 039.80				
	SUD TRX PEINTURE S2		10/09/08	lot 12		6 039.80				
	SOGEV S1		01/09/08	lot 13		13 602.93				
	SOGEV S2		01/09/08	lot 13		77 214.63				
	MED MENUIS S1						75 614.79			
	EURECLIM S1						32 418.19			
	AMB S2						3 994.64			
	SPGS						2 427.88			
	AMB S3						46 562.07			
	LANGLADE S1						12 510.78			
	EURECLIM S2						112 030.54			
	SOGEV S3						41 654.89			
	SOMBAT S5						33 399.74			
	GR S8						121 427.77			
	CEPI S/T						13 777.85			
	SUD TRX PEINTURE S3						28 001.33			
	GDF						2 785.36			
	ESIME S3						47 110.13			
	GR S9						42 582.62			
	CEPI S/T						11 481.60			
	SCR	00/08/7R					36 651.90			
	SOMBAT S6						53 201.42	100.00		
	SOL ESSAIS						11 422.28			
	GR S10						69 311.54			
	ESIME S4						24 932.69			
	OTIS S1						33 906.60			
	SOMBAT S7						23 224.88			
	EURECLIM S3						99 985.92			
	PECTEL S1						63 988.39			
	SOGEV S5						38 627.78			
	AMB S4						2 131.27			
	SOGEV S6						34 706.45			
	GR S9						72 515.69			
	CEPI S/T						14 925.96			
	MENUISERIE PHARO S1						50 303.34			
	SUD TRX PEINTURE S4						15 571.77			
	SUD TRX PEINTURE S5						30 982.63			
	VAL CHARPENTE S 3						10 947.74			
	EURECLIM S4						91 171.85			
	SOGEV S4						17 390.15			
	AMB S5						15 387.60			
	SUD TRX PEINTURE S6		10/06/09					23 864.47		
	MENUISERIE PHARO S2		10/06/09					49 874.28		
	OTIS S2		10/06/09					12 109.50		
	ESIME S5		10/06/09					101 752.32		
	LANGLADE S2		10/06/09					15 270.77		
	LANGLADE S3		10/06/09					68 686.27		
	EJSTP		09/07/09					16 741.91		
	GR S12		21/07/09					44 448.62		
	MIDI ELEC S1		11/09/09					29 373.19		
	GR S13		17/07/09					51 322.39		
	SOMBAT S8		27/07/09					10 995.96		
	SOMBAT S9		17/09/09					25 539.28		
	EURECLIM S5		27/07/09					24 782.43		
	EURECLIM S6		17/09/09					64 199.02		
	LANGLADE S4		27/07/09					25 985.50		
	LANGLADE S5		17/09/09					40 803.55		
	AMB S6		27/07/09					12 312.75		
	AMB S7		18/09/09					26 391.67		
	MENUISERIE PHARO S3		17/09/09					72 897.22	-18.00	
	SUD TRX PEINTURE S7		27/07/09					20 791.92		
	SUD TRX PEINTURE S8		17/09/09					7 618.94		
	SICLI		14/09/09					277.71		
	EJSTP		05/08/09					4 467.06		
	ENG PACA		12/08/09					11 888.54		

N°	DESIGNATIONS	ENGAGEMENTS		OBJET	DECOMPTES					
		Cdes/Marchés	Dates		€ / TTC					
		N°	Dates		N°1	N°2	N°3	N°4	DGD	CUMULE
	ERDF		06/08/09					3 139.78		
	France telecom		07/09/09					1 331.46		
	EURECLIM S7		07/10/09					26 294.80		
	SUD TRX PEINTURE S9		07/10/09					6 128.16		
	HODZIC S1		07/10/09					25 040.06		
	SOGETREL		07/10/09					5 419.79		
	BERTON		06/10/09					5 382.00		
	MIDI ELEC S1 A		25/09/09					15 392.52		
	MIDI ELEC S2		25/09/09					14 467.39		
	MIDI ELEC S2 A		25/09/09					2 427.88		
	GR S14		07/10/09					43 083.39		
	SICLI		13/10/09					2 366.88		
	DOLZA		30/09/09					897.00		
	LANGLADE S6		26/10/09					17 270.00		
	MIDI ELEC		12/11/09					2 116.92		
	MIDI ELEC		12/11/09					2 322.32		
	MIDI ELEC		12/11/09					37 497.71		
	MIDI ELEC		12/11/09					14 439.91		
	GR S15		12/11/09					84 454.94		
	LANGLADE S7 TC3		12/11/09					19 458.81		
	MIDI ELEC		23/11/09					430.56		
	MIDI ELEC		23/11/09					1 124.24		
	MIDI ELEC		23/11/09					9 544.08		
	SOGEV		14/12/09					49 741.77		
	SICLI		17/12/09					1 372.41		
	DE PIETRO		07/01/10					15 487.00		
	ESIME marché compl S1		10/02/10					113 860.04		
	GUIMEXAZUR		11/02/10					962.78		
	SUD TRX PEINTURE S10		12/02/10					15 896.93		
	MENUISERIE PHARO S4		12/02/10					8 571.39		
	GR S16		12/02/10					35 060.93		
	ESIME marché compl S2		16/02/10					12 651.11		
	GR S17		10/03/10					24 681.89		
	PECTEL S/T		10/03/10					4 004.74		
	SUD TRX PEINTURE S11		10/03/10					18 684.83		
	BATTIER S9		16/03/10					11 933.94		
	ESIME S6		22/03/10					505.25		
	SOMBAT S10		10/03/10					16 322.79		
	SOGEV		26/03/10					3 528.20		
	EURECLIM S8		16/04/10					114 748.19		
	AMB S8		16/04/10					11 253.36		
	SUD TRX PEINTURE S12		23/04/10					17 983.17		
	GR S18		16/04/10					7 191.46		
	CEPI S/T		16/04/10					11 481.60		
	GR S19		30/04/10					80 036.26		
	miroiterie AIXOISE		22/04/10					297.23		
	service des eaux ville aix		01/04/10					2 169.29		
	service des eaux ville aix		01/04/10					51.40		
	service des eaux ville aix		03/05/10					884.28		
	SUD TRX PEINTURE S13		08/06/10					6 058.50		
	SOMBAT S11		08/06/10					2 523.79		
	MENUISERIE PHARO S5		08/06/10					23 588.50		
	HODZIC S2		16/06/10					5 624.19		
	SGMP		21/06/10					54 798.33		
	OTIS S3		06/07/10					20 571.20		
	SOMIMAC S/T		06/07/10					2 870.40		
	GR S20		18/06/10					23 979.51		
	ESIME S7		26/07/10						26 037.43	
	EPSI S 24		10/08/10						813.28	
	SUD TRX PEINTURE S14		06/07/10						16 869.25	
	ROMAN S17		05/08/10						3 506.36	
	LABASTIE		05/08/10						1 955.46	
	EPSI S 25		26/07/10						1 951.87	
	QUALICONSULT VAMST CAEC		31/08/10						460.46	
	BAEZA pompages		31/08/10						239.20	
	BAEZA pompages		31/08/10						550.16	
	ESIME S8		03/09/10						7 041.24	
	SEAP	45/10/7	20/10/10						4 420.42	
	GSE	47/10/7	08/10/10						3 373.92	
	service des eaux ville aix		01/10/10						537.94	
	GR S21		08/10/10						37 568.69	
	ESIME S9		10/11/10						39 631.71	
	EPSI S 26		30/08/10						975.94	
	EPSI S 27		01/10/10						975.94	
	SOLUVIANET		27/10/10						1 858.70	
	GR S22		04/11/10						17 532.16	
	EJS	08/10/7	08/12/10						13 215.80	
	TCEI	52/10/7	08/12/10						2 212.60	
	TCEI	86/10/7	08/12/10						15 207.97	
	SOGEC DGD		30/11/10						44 474.65	
	LANGLADE S7		09/12/10						61 842.40	
	MENUISERIE PHARO S6		08/12/10						12 413.50	
	AMB S9		08/12/10						8 237.45	
	AMB S10		08/12/10						10 720.15	
	AM2B		08/12/10						10 254.26	
	QUALICONSULT S11		09/12/10						3 296.18	
	SEAP		30/11/10						454.48	
	SEAP		30/11/10						3 701.62	
	QUALICONSULT VAMST CROUS		30/11/10						418.60	
	SOGEV		29/11/10						16 351.71	
	BROCH		27/12/10						717.60	
	MIDI ELEC		22/12/11						5 850.58	

N°	DESIGNATIONS	ENGAGEMENTS		OBJET	DECOMPTES					
		Cdes / Marchés			€ / TTC					
		N°	Dates		N°1	N°2	N°3	N°4	DGD	CUMULE
	SOLUVIANET		07/01/11						412.30	
	SEAP		02/02/11						3 383.48	
	THIRODE S1		27/01/11	Cuisine					30 677.40	
	EURECLIM S9		27/01/11	Plomberie					43 580.14	
	ESIME S10		26/01/11	electricité					13 733.78	
	BRUCELLE	04/11/7R	03/03/11	Mur mlti, en					7 848.75	
	SOGEPELEC	21/11/7R	09/03/11	conformité SSI					3 247.14	
	SOGEPELEC	02/11/7R	23/02/11	BRT SSI					2 475.72	
	HODZIC S3		28/02/11	TRVX					2 829.76	
	OTIS S4		28/02/11	TRVX					17 072.90	
	SOLUVIANET		16/03/11	TRVX					883.50	
	BAEZZA		28/02/11	TRVX					137.54	
	service des eaux ville aix		21/04/11						490.07	
	BERTON	23/11/7R	24/03/11	TRVX					2 601.30	
	SUD TRX PEINTURE S15		12/05/11	TRVX					8 101.25	
	service des eaux ville aix		07/07/11	EAU					264.13	
	SEAP	15/11/7R	21/06/11	TRVX					8 192.60	
	franck et exact		20/06/11	assurance dommages ouvrages					79 582.18	
	SOMBAT DGD		01/07/11	TRVX					3 673.28	
	AMB DGD		03/08/11	TRVX					2 315.17	
	HODZIC DGD		04/08/11	TRVX					11 061.87	
	SUD TRX PEINTURE S15	dgd	08/08/11	TRVX					22 031.04	
	SOGEV	05/11/7R	30/07/11	TRVX					5 884.32	
	SEAP	09/11/7R	04/11/11	TRVX					7 252.54	
	PREVENTIS	08/11/7R	21/12/11	DIAG					6 739.46	
	ESIME S11 DGD		08/02/12	TRVX					6 874.91	
	ESIME restitution RG		08/02/12	TRVX					23 065.37	
	EURECLIM DGD		08/02/12	TRVX					7 282.81	
	EURECLIM restitution RG		08/02/12	TRVX					32 447.04	
	HODZIC restitution RG		08/03/12	TRVX					1 317.90	
	HODZIC restitution RG		08/03/12	TRVX					296.01	
	HODZIC restitution RG		08/03/12	TRVX					148.94	
	HODZIC restitution RG		08/03/12	TRVX					582.21	
	EXACT assurances		12/03/12	assurance dommages ouvrages					-5 084.08	
	OTIS DGD		16/03/12	TRVX					15 578.68	
	ALPES FROID DGD		20/04/12	TRVX					1 551.86	
	ROMAN DGD		23/05/12	MOE					1 402.52	
	LABASTIE DGD		23/05/12	MOE					914.94	
	BATTIER DGD		23/05/12	MOE					11 137.93	
	Maitre COURANT		01/10/12	Avocat					299.00	
	SOLDE DGD GR		17/12/12	TRVX					18 697.52	
	SOLDE DGD LANGLADE		17/12/12	TRVX					1 753.10	
	SOLDE Menuiserie du pharo		18/12/12	trvx					4 459.80	
	RG VAL CHARPENTE		07/99/7R						1 756.24	
	ROSSI Protocole		13/07/17						156 066.34	
	TOTAL 3				914.94	979 358.31	1 439 068.03	1 821 902.53	940 372.34	5 181 616.15
	TOTAL 1 + 2 + 3				278 638.47	1 062 478.88	1 493 563.66	1 947 104.08	947 522.53	5 729 307.62
	REMUNERATION TOTALE SEMEPA									220 550.59
	4 TOTAL DES DEPENSES CUMULEES									5 949 858.21
	5 AVANCES DE LA COLLECTIVITE									
	avance reçue		26/09/05							225 000.00
	Acompte N° 1		21/02/08							1 515 000.00
	Acompte N° 2		15/12/08							938 000.00
	Acompte N° 3		17/07/09							2 137 000.00
	Acompte N° 4		01/10/10							855 000.00
	Produits financiers									60 950.56
	frais financiers									-187.73
	REMUNERATION SEMEPA									193 102.11
	TOTAL DES AVANCES									5 923 864.94
	6 SOLDE CREDITEUR DE L'OPERATION									-25 993.27

Le Directeur de la SEMEPA

La Ville d' AIX EN PROVENCE

Jean Louis VINCENT